開業準備スケジュール例

工程	10ヵ月前	9ヵ月前	8ヵ月前	7ヵ月前	6ヵ月前	5ヵ月前				4ヵ月前				3ヵ月前				2ヵ月前				1ヵ月前				開業月
						1ｗ	2ｗ	3ｗ	4ｗ	1ｗ	2ｗ	3ｗ	4ｗ	1ｗ	2ｗ	3ｗ	4ｗ	1ｗ	2ｗ	3ｗ	4ｗ	1ｗ	2ｗ	3ｗ	4ｗ	
①コンセプトの決定	コンセプト明確化		基本方針作成		クリニック名決定																					
事業計画の作成	事業計画作成		収支計画作成																							
②開業用地選定	物件選定（診療圏調査）・交渉				契約書精査	契約締結	引渡し・保証金支払			フリーレント								賃料発生								
③資金調達	金融機関選定			融資申込	審査	契約締結				融資実行																
④設計・内装工事	設計事務所・施工業者選定			概算見積	契約締結	内外装決定				前金支払	工事開始	工事期間						引渡	完成金支払							
什器備品・電話等										什器備品の選定・購入				電話・インターネット業者選定・契約				設置	回線工事						
⑤医療機器の選定・交渉					業者選定	大型機器選定・契約				小型機器・消耗品選定・契約				リース品選定・契約				設置	検査	研修					
電子カルテ・レセコン					業者選定	選定・交渉				契約	業者にて諸条件設定							設置	研修						
⑥薬品メーカー・薬局の選定						選定・交渉				契約								採用薬リスト案作成	採用薬リスト提示						
外部委託（検査等）														選定・交渉				契約							
⑦職員関係										人員計画策定		募集手順確定		募集・面接				採用決定	雇用契約			顔合わせ		研修	
⑧ホームページ作成・印刷物デザイン						コンセプト決定				作成				仮アップ（準備中を表示）								正式アップ			
印刷物（診察券、パンフ、封筒等）														ロゴ作成		デザイン選定		印刷発注		納品					
⑨内覧会実施・その他広告										広告内容・媒体・場所等選定				契約				広告開始（準備中を表示）		内覧会準備・案内送付					内覧会
⑩届出等																									
診療所開設手続き					事前協議①（立地・権利関係）													事前行儀②（届出・検査日程）				開設届	検査		
保険請求関連手続き																		事前行儀（申請日等）				指定申請		コード照会	コード設定	口座届出
公費負担医療機関指定申請（生保・労災）																						事前協議（申請日等）				指定申請
労働保険等手続き																						労働保険成立届				
税務関連手続き																						個人事業開始届	給与支払事業所設置届			
消防関係手続										防火管理者講習受講				事前協議（防火設備・避難経路等）				消防検査				消防計画届出		避難誘導訓練	
医師会関係手続						入会申し込み（事務局）				理事会審査								入会手続		入会金支払		委託業務（検診・予防接種等）手続			
その他																									